

**Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

за период с «28» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022

(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Розы Люксембург дом 13

| № п/п | Вид работ                | Дата начала работ/срок и | Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения | Приостановка работ                                                    |                          | Дата завершения работ/срок и | Примечание |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
|       |                          |                          |                                                                            | Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено) | Дата возобновления работ |                              |            |
| 1     | 2                        | 3                        | 4                                                                          | 5                                                                     | 6                        | 7                            | 8          |
| 1     | Капитальный ремонт крыши | 06.07.2022               | <b>Ремонт крыши 66%</b>                                                    | -                                                                     | -                        | 30.11.2022                   | -          |

Приложение:

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**  
**ОБЪЕКТ:** Иркутской области, г. Бодайбо,  
ул. Розы Люксембург, Многоквартирный дом № 13

**ВИД(Ы) РАБОТ:** РЕМОНТ КРЫШИ

**ЗАКАЗЧИК:**

Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121  
Сайт: [www.fkr38.ru](http://www.fkr38.ru),  
Почта: [remont@fkr38.ru](mailto:remont@fkr38.ru)

**ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев  
Иван Иванович

**СУБПОДРЯДЧИК:**  
Васильев Василий Сергеевич  
(89501253034)

Начало работ: 06.07.2022 г.  
Окончание работ: 30.11.2022 г.





2113

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя, осуществляющего строительство |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50    | 19.10.22              | Устройство обрешетки по кровле                                                                                                   | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 51    | 21.10.22              | Монтаж сводчатого периметра                                                                                                      | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 52    | 23.10.22              | Монтаж сводчатого периметра                                                                                                      | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 53    | 25.10.22              | Устройство обрешетки на кровле.                                                                                                  | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 54    | 27.10.22              | Монтаж сводчатого периметра                                                                                                      | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 55    | 29.10.22              | Устройство кровельной системы                                                                                                    | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 56    | 31.10.22              | Устройство кровельной системы                                                                                                    | С. Смирнов А.А.                                                                                    |
| 57    | 02.11.22              | Устройство обрешетки с кровельной системой                                                                                       | С. Смирнов А.А.                                                                                    |

Исполнитель

А.А. Смирнов

