

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «04» ноября 2022 г. по «10» ноября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»

(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022

(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира дом 4А

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	Ремонт крыши 70%	Приостановка работ (погодные явления)	-	15.10.2022	Срок окончания работ продлевается
2	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	06.07.2022	Ремонт системы теплоснабжения 100%	-	-	15.10.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Мира,
Многоквартирный дом № 4А

ВИД(Ы) РАБОТ:
ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения, ремонт крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович

СУБПОДРЯДЧИК:

Васильев Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: 06.06.2022 г.
Окончание работ: 30.09.2022 г.



44

№ п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
63.	28.10.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
64.	30.10.22	Устройство пароизоляции на кровле	Смирнов А.А.
65.	01.11.22	Устройство пароизоляции на кровле	Смирнов А.А.
66.	03.11.22	Устройство обрешетки с прозорами	Смирнов А.А.
67.	05.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
68.	07.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.
69.	09.11.22	Устройство обрешетки с прозорами	Смирнов А.А.
70.	10.11.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов А.А.

Исполнитель

А.А. Смирнов

