

Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

за период с «07» октября 2022 г. по «13» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «25» октября 2021 г. № 27/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Урицкого дом 4

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	15.03.2022	Ремонт крыши 74%	-	-	15.09.2022	-

Приложение:

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТ: Иркутской области, г. Бодайбо, ул. Урицкого,
Многоквартирный дом № 36

ВИД(Ы) РАБОТ: ремонт внутридомовых инженерных
систем водоснабжения (холодного и горячего), ремонт
крыши

ЗАКАЗЧИК:

Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121
Сайт: www.fkr38.ru,
Почта: remont@fkr38.ru

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФАЛЬЯНС»

Руководитель: Андреев
Иван Иванович
Ответственный: Васильев
Василий Сергеевич
(89501253034)

Начало работ: «23» ⁰⁴ .06.2022 г.
Окончание работ: 15.09.2022 г.



54

№№/п/п	Дата выполнения работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства	Должность, фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1	2	3	4
47.	10.09.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
48.	12.09.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов И.И.
49.	14.09.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
50.	16.09.22	Устройство обрешетки на крыше. Огне-био защитное покрытие	Смирнов И.И.
51.	18.09.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
52.	20.09.22	Демонтаж кровельного покрытия (шифера)	Смирнов И.И.
53.	22.09.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов И.И.
54.	24.09.22	Монтаж ограждений на кровле	Смирнов И.И.
55.	26.09.22	Огне-био защитное покрытие	Смирнов И.И.
56.	28.09.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
57.	30.09.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
58.	03.10.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов И.И.
59.	05.10.22	Монтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
60.	07.10.22	Демонтаж кровельного покрытия	Смирнов И.И.
61.	10.10.22	Устройство обрешетки на кровле	Смирнов И.И.
62.	12.10.22	Огне-био защитное покрытие	Смирнов И.И.

Исполнитель

А.А. Смирнов

