

**Еженедельный отчет по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

за период с «14» октября 2022 г. по «20» октября 2022 г.

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАЛЬЯНС»  
(наименование организации)

Ответственный представитель подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту Смирнов Алексей Александрович, Доверенность № 1 от 10.01.2022  
(ФИО, дата и номер приказа/доверенности)

Договор, на основании которого выполняются работы по капитальному ремонту от «04» апреля 2021 г. № 128/А/2022

Адрес многоквартирного дома: Иркутская область, г. Бодайбо ул. Розы Люксембург дом 13

№ п/п	Вид работ	Дата начала работ/сроки	Краткая информация о ходе выполнения работ, в том числе процент выполнения	Приостановка работ		Дата завершения работ/сроки	Примечание
				Дата приостановки работ (причина приостановления, кем приостановлено)	Дата возобновления работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт крыши	06.07.2022	<b>Ремонт крыши 57%</b>	-	-	30.11.2022	-

Приложение:

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**  
**ОБЪЕКТ:** Иркутской области, г. Бодайбо,  
ул. Розы Люксембург, Многоквартирный дом № 13

**ВИД(Ы) РАБОТ:** РЕМОНТ КРЫШИ

**ЗАКАЗЧИК:**

Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Иркутской области

Тел. 8(3952) 280-121  
Сайт: [www.fkr38.ru](http://www.fkr38.ru),  
Почта: [remont@fkr38.ru](mailto:remont@fkr38.ru)

**ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПРОФАЛЪЯНС»

Руководитель: Андреев

Иван Иванович

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Васильев Василий Сергеевич  
(89501253034)

Начало работ: 06.07.2022 г.  
Окончание работ: 30.11.2022 г.





